

Sicherheits- und Gesundheitsschutz, Anlage: Fotodokumentation

Projekt eMail:
 max.mustermann@klingconsult.de
 (Vertretung) erika.mustermann@klingconsult.de
SiGe-Koordinator:
 Mustermann, Max (Projektleiter) - Kling
 Consult GmbH

Begehungsbericht Nr.: XXXX-1. BK

Baustellenbegehung

vom 25.01.2024 10:15

Baufortschritt	Phase : Erweiterter Rohbau
Witterung	Wetter : Wolkenlos, leichte Brise
Mo. 28.01.2026 10:15	Temperatur : 8 °C bis 25 °C Luftfeuchtigkeit : 40 %

Informationen	Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordination	"Koordination nach BaustellV" - GM Stand 2021 -
----------------------	---	--

BV: Neubau / Sanierung / Erweiterung / Umbau BV Mustermann, Musterstadt

Baukontrolle: Nr. xx vom tt.mm.jjjj

Beteiligt: Hr. / Fr. Mustermann (AG-öBÜ - zeitweise / im Anschluss)
 Hr. / Fr. Koordinator

- Verteiler:**
- 1) Stadt Musterstadt, Hr. / Fr. Mustermann - AG
 (per E-Mail: muster@musterstadt.xx)
 - 2) Ingenieurbüro Mustermann, Hr. / Fr. Mustermann - AG PST
 (per E-Mail: muster@musterstadt.xx)
 - 3) Ingenieurbüro Mustermann, Hr. / Fr. Mustermann - AG öBÜ
 (per E-Mail: muster@musterstadt.xx)

Ausführende Firmen:
 4.1) Fa. Musterfirma (MUS), Hr. Mustermann - AN BL Musterarbeiten-
 weitere N.N
 (per E-Mail: muster@musterstadt.xx)

X) KC, 341 il-

Anlagen:
 - Projekt-Media
 - Sicherheitseinweisung Fa. Musterfirma

Farbschema: rot -> Beanstandung/Mangel zur Abarbeitung/Beseitigung
 orange -> Hinweis zur Beachtung/ggf. Umsetzung
 grün -> Info zur Dokumentation

KC-Nr.: xxxx-342;

Informationsübermittlung Bereich SiGeKo über Musterplattform - Ablageorte:

- Vorankündigung Schriftverkehr xy -> xyz
- SiGe-Plan Planung xy -> xyz

Telefon:
 +49 821 / 26841370 (Augsburg)
 +49 8282 / 994-0 (Krumbach)

Fax:
 +49 8282 / 994-110

E-Mail + Homepage:
 kc@klingconsult.de
 www.klingconsult.de

9) Kontrolle Absturzsicherungen/Verkehrswegen (GM A26; B100):
 a) prov. Geländer TRH vorhanden ==> Info
 b) ... (für Bsp.- Protokoll gekürzt)

10) Kontrolle Verkehrssicherung/Baustellensicherung (GM A8/26):
 a) Hinweis beengte Platzverhältnisse: bei Einsatz von Großgeräten,
 Einweiser einsetzen ==> Alle AN
 b) ... (für Bsp.- Protokoll gekürzt)

11) Kontrolle Kran (GM B 213/214):
 a) Gefahrenbereich bei Untendreher: ist mit Absperrung / Bauzaun zu sichern ==> Hinweis
 b) ... (für Bsp.- Protokoll gekürzt)

12) Kontrolle Baugruben und Gräben (GM C 469/470):
 a) lotrechte Baugruben und Gräben: Tiefen > 1,75 m sind mit Verbau
 abzusichern oder gemäß Baugrund abzuböschern ==> Hinweis
 b) ... (für Bsp.- Protokoll gekürzt)

13) Fassadengerüst (GM B113; C351-355; F705):
 a) Gerüstmanipulationen sind zu unterlassen; Umbau nur durch Fachfirma ==> Alle AN
 b) ... (für Bsp.- Protokoll gekürzt)

14) Sonstiges:
 a) Eintrag monatliche Prüfung Baustromverteiler ==> MUS
 b) Einsatz Sprossenleiter ist unzulässig; Stufenleiter verwenden; ==> MUS
 Förderprogramme bei Austausch / Neubeschaffung BG-Bau beachten ==> Hinweis
 c) ... (für Bsp.- Protokoll gekürzt)

i.A. Mustermann; Kling Consult

Media
 Fotos: XXXX-1. BK

Telefon:
 +49 821 / 26841370 (Augsburg)
 +49 8282 / 994-0 (Krumbach)

Fax:
 +49 8282 / 994-110

E-Mail + Homepage:
 kc@klingconsult.de
 www.klingconsult.de

Sicherheits- und Gesundheitsschutz Begehungsbericht XXXX-1. BK

- SiGe-Unterlage Dokumentaion xy -> xyz
- SiGe-Baukontrollen Protokolle xy -> xyz
- Baustellenordnung Organisation xy -> xyz

Hinweis Infektionskrankheiten:

_Maßnahmen zur Infektionsprävention ... (weiteres für Bsp.- Protokoll gekürzt)

Zur Information Beachtung Umsetzung:

Ein oder mehrere ... (weiteres für Bsp.- Protokoll gekürzt)

Ergebnis Baukontrolle mit Fotodokumentation:

- 1) - Vorankündigung vom tt.mm.jjjj wurde von KC an das GAA und den AG,
 übermittelt sowie Aushang vor Ort angebracht ==> Info
 - SiGe-Plan vom tt.mm.jjjj wurde von KC an den AG und die AN
 übermittelt sowie Aushang vor Ort angebracht ==> Info
- 2) Fachkraft für Arbeitssicherheit (GM A 1) bei den ausführenden
 AN sind an KC zu benennen ==> ALLE AN
 - Fa. Mustermann: ist zu benennen ==> MUS
 - ... (weitere für Bsp.- Protokoll gekürzt)
- 3) Gefährdungsbeurteilung (GM A 2) bei den ausführenden AN ist auf der
 Baustelle zur stichprobenhaften Einsicht vorzuhalten / digital an KC zu
 übermitteln. ==> ALLE AN
 - Fa. Mustermann: ist vorzuhalten / zu übermitteln ==> MUS
 - ... (weitere für Bsp.- Protokoll gekürzt)
- 4) **Sicherheitseinweisungen (SE):**
 SE an den AN werden durch den SiGeKo, nach vorheriger Terminvereinbarung
 durch den AN, durchgeführt. ==> ALLE AN
 - SE Fa. Mustermann: ist am tt.mm.jjjj erfolgt ==> Info
 Themen: - ... (für Bsp.- Protokoll gekürzt)
 - weitere s. Anlagen
- 5) **Erste Hilfe (GM A4):**
 a) Ersthelfer (GM A 4): sind durch die AN zu benennen ==> ALLE AN
 b) ... (für Bsp.- Protokoll gekürzt)
- 6) **Kontrolle pers. Schutzausrüstung (GM Kap.E):**
 a) Sicherheitsschuhe (GM E 600): Pflicht ==> ALLE
 b) ... (für Bsp.- Protokoll gekürzt)
- 7) **Kontrolle BE:**
 a) Baustellenunterkunft (GM A 25): vorhanden ==> Info
 b) ... (für Bsp.- Protokoll gekürzt)
- 8) **Kontrolle Baugeräte (entspr. GM) nächste Sachkundigenprüfung - Stichproben:**
 a) augenscheinliche Mängel Baugeräte, Anschlag-/Lastaufnahmemittel,
 el. Kleingeräte/Betriebsmittel ==> Info
 b) ... (für Bsp.- Protokoll gekürzt)
 c)

Telefon:
 +49 821 / 26841370 (Augsburg)
 +49 8282 / 994-0 (Krumbach)

Fax:
 +49 8282 / 994-110

E-Mail + Homepage:
 kc@klingconsult.de
 www.klingconsult.de

Sicherheits- und Gesundheitsschutz Begehungsbericht XXXX-1. BK



INFO:
 => Sicherheitshinweise für alle
 beteiligten durch KC im Bereich
 Baustellenzugang angebracht
 (Aufhängung in windgeschütztem
 Bereich)



INFO - BE Erste-Hilfe-Container:
 => Kennzeichnung mit
 Rettungszeichen angebracht
 => Aushang SiGe-Plan durch KC
 angebracht



INFO:
 => Erste-Hilfe-Container
 AG-seitig vorhanden
 => kräftbare Tragewanne und
 Rettungsschleifensack vorrätig
 => Ausstattung gem. ASR A 4.3
 vollständig



INFO:
 => großer Verbandskasten FA.
 MUS vorhanden
 => Augendusche und
 Verbandsmaterial vorrätig



MANGEL - MUS:
 => monatliche Prüfung
 Baustromverteiler fällig; Eintrag
 letzte Prüfung tt.mm.jjjj



MANGEL Fa. MUS mit NU - 3. OG:
 => Einsatz von Sprossenleitern
 ist unzulässig; Stufenleitern
 verwenden
 Hinweis KC: Arbeitsschutzprämie
 BG-Bau beachten



INFO:
 => prov. Geländer in TRH
 wurden durch Fa. Musterfirma
 nach Demontage wieder
 remontiert
 => Beleuchtung vorhanden

Telefon:
 +49 821 / 26841370 (Augsburg)
 +49 8282 / 994-0 (Krumbach)

Fax:
 +49 8282 / 994-110

E-Mail + Homepage:
 kc@klingconsult.de
 www.klingconsult.de